PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/02
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	25,00%
DATA:	26/05/2026
DESON.	NÃO

OBRA:	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS, SARJETÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL:	RUA PREFEITO JOÃO CAMILO ALVES FERREIRA E RUA JOAQUIM REGINO

	Etapas	Valor Total / Peso		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PREFEITO JOÃO CAMILO ALVES FERREIRA**	**1.346.088,30**	**100,00%**	**90.917,48**	**82.199,48**	**21.772,98**	**530.100,03**	**508.327,05**	**112.771,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.346.088,30**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.718,00	0,65%	100% 8.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 8.718,00
1.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	164.398,95	12,21%	50% 82.199,48	50% 82.199,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 164.398,95
1.3	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	43.545,96	3,24%	-	-	50% 21.772,98	50% 21.772,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 43.545,96
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1.016.654,10	75,53%	-	-	-	50% 508.327,05	50% 508.327,05	-	-	-	-	-	-	-	100% 1.016.654,10
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	112.771,29	8,38%	-	-	-	-	-	100% 112.771,29	-	-	-	-	-	-	100% 112.771,29
2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOAQUIM REGINO**	**398.336,61**	**100,00%**	**7.226,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.552,23**	**13.552,23**	**19.599,95**	**19.599,95**	**152.210,08**	**152.210,08**	**20.385,63**	**398.336,61**
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.226,47	1,81%	100% 7.226,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 7.226,47
2.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	27.104,45	6,80%	-	-	-	-	-	50% 13.552,23	50% 13.552,23	-	-	-	-	-	100% 27.104,45
2.3	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	39.199,90	9,84%	-	-	-	-	-	-	-	50% 19.599,95	50% 19.599,95	-	-	-	100% 39.199,90
2.4	PAVIMENTAÇÃO	304.420,16	76,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50% 152.210,08	50% 152.210,08	-	100% 304.420,16
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.385,63	5,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 20.385,63	100% 20.385,63
	Total	**1.744.424,91**		**98.143,95**	**82.199,48**	**21.772,98**	**530.100,03**	**508.327,05**	**126.323,52**	**13.552,23**	**19.599,95**	**19.599,95**	**152.210,08**	**152.210,08**	**20.385,63**	**1.744.424,91**
	TOTAL	% Mensal		5,63%	4,71%	1,25%	30,39%	29,14%	7,24%	0,78%	1,12%	1,12%	8,73%	8,73%	1,17%	
		Valor Acumulado		98.143,95	180.343,42	202.116,40	732.216,43	1.240.543,48	1.366.867,00	1.380.419,22	1.400.019,17	1.419.619,12	1.571.829,20	1.724.039,28	1.744.424,91	
		% Acumulada		5,63%	10,34%	11,59%	41,97%	71,11%	78,36%	79,13%	80,26%	81,38%	90,11%	98,83%	100,00%	
	CONVÊNIO	Valor Acumulado		98.143,95	180.343,42	202.116,40	732.216,43	1.240.543,48	1.366.867,00	1.380.419,22	1.400.019,17	1.419.619,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	86,00%	**Valor Mensal**		**98.143,95**	**82.199,48**	**21.772,98**	**530.100,03**	**508.327,05**	**126.323,52**	**13.552,23**	**19.599,95**	**19.599,95**	**80.380,88**			
	PREFEITURA	Valor Acumulado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.829,20	224.039,28	244.424,91	
	14,00%	**Valor Mensal**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.829,20**	**152.210,08**	**20.385,63**	

LUIZ CARLOS ALEXANDRE LOPES JÚNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SP 5061979785

Documento assinado digitalmente

gov.br **LUIZ CARLOS LOPES ALEXANDRE JUNIOR**

Data: 03/07/2026 13:31:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br